

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

„Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący dwulokalowy (lokal
mieszkalny i lokal usługowy)”
nr ew. dz. 38/7, obręb Bylin, gmina Kleszczewo, powiat poznański.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

URZĄD GMINY KLESZCZEWO
63-005 KLESZCZEWO, ul. POZNAŃSKA 4

Imię i nazwisko projektanta oraz jego adres:

Zbigniew Przybylski zam. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 169

Część opisowa:

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego wraz z kolejnością realizacji poszczególnych obiektów.
 - a. Wykopy fundamentowe do głębokości 0.60m,
 - b. Roboty fundamentowe z lanego betonu,
 - c. Wznoszenie ścian konstrukcyjnych i elementów konstrukcyjnych żelbetowych
 - d. Montaż stropów strunobetonowych „Smart”, podciągów i nadproży.
 - e. Wykonanie ścianki kolankowej wzmocnionej,
 - f. Wykonanie więźby dachowej drewnianej.
 - g. Podział pomieszczeń parteru i piętra ściankami działowymi,
 - h. Roboty instalacyjne i wykończeniowe.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
-teren otwarty, użytkowany rolniczo. Obiekty budowlane nie występują.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie „bioz”.
- nie występują
4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- a/. Roboty montażowe związane z wznoszenie ścian murowanych do wysokości 8.0m.
- b/. Montaż płyt stropowych za pomocą dźwigu samochodowego nad parterem i piętem.
- c./. Roboty ciesielskie związane ze wznoszeniem więźby dachowej, krycie dachu warstwami papy i roboty blacharskie,
- d/. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- e/. roboty wykonywane na wysokości - ryzyko upadku,

Powyższe zagrożenia występować będą przez cały okres realizacji zadania. Przed przystąpieniem do prac montażowo-instalacyjnych należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań oraz sporządzić protokół odbioru.

5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż bhp pracowników przy każdej zmianie stanowiska pracy poprzedzony wpisem do dziennika bhp.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie:
- a. do p. 4. b, c, d.
- Pracownicy powinni posiadać kwalifikacje do wykonywania robót montażowych,
 - powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne,
 - na wysokości już powyżej 2.0m powinni być ubezpieczeni przed upadkiem za pomocą pasów bezpieczeństwa i lin zaczepionymi do stałych elementów konstrukcji lub barierek,
 - do robót montażowych używać sprzęt w tym celu przeznaczony,
 - przestrzegać technologicznej kolejności robót montażowych,
 - Zachować niezmienną geometryczną konstrukcji (stężenia).
- Kierownik budowy zobowiązany jest do wyznaczenia stałego nadzoru technicznego, którego zadaniem jest:
- kontrola prawidłowej , zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji sprzętu montażowego i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem,
 - codzienna kontrola stanu rusztowania,
 - konserwacja sprzętu.
- pracownicy zatrudnieni przy pracach montażowych przed przystąpieniem do wykonywania swoich prac odbywają szkolenie stanowiskowe a także posiadają aktualne badania okresowe pozwalające na pracę na wysokości.
7. Środki techniczne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek powstania zagrożenia.
- tablica informacyjna z numerami alarmowymi,
 - przejezdny dojazd wokół budynku przez cały czas realizacji.

Poznań, marzec 2024

opracował: